

๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

ตารางแผนงานกองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนป่าหว้าน	๒๔,๐๐๐	√				๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาไร่เดียว	๒๕๐,๐๐๐	√				๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินนกยูง	๓๐๐,๐๐๐	√				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง	๓๐๐,๐๐๐	√				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนมพัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	√				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านข้างสำนักงาน	๙๗,๖๒๘	√				๙๗,๕๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลัง สำนักงาน	๒๓,๔๙๐	√				๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการขยายท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนป่าหว้าน	๔๐๐,๐๐๐	√				๓๙๘,๕๐๐	กองช่าง	

๙	โครงการย้ายหอถัง พร้อมติดตั้งระบบ ประปาและวางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน บ้านภู วงศ์	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำน้อย	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้งใต้	๓๐,๐๐๐				✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกบ้านหนองกุ้งใต้	๓๐๐,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้าง เตาเผาปณสถานบ้าน เชียงฮาย	๓๐๐,๐๐๐				✓		กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ประจำหมู่บ้านนาไก่อ	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	