



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรคภูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการประชุม ประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อจัดทำ และเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาคมระดับหมู่บ้าน ๑๑ ชุมชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ๕๕๐ คน	๓๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๓,๓๐๐
๒.โครงการติดตาม ประเมินความพึงพอใจใน การบริการและการ จัดการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดผึ้ง	ติดตามประเมินความพึง พอใจในการบริการและ การจัดการองค์การ บริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	๓๕,๐๐๐	ส.ค.-ย.๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐
๓.โครงการอาสาจากร	อาสาจากร	๓๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าภูคำไฮ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตร บ้านเชียงฮาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	สายวัดป่าภูคำไฮ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตร บ้านเชียงฮาย หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๑,๒๒๕	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวิทย์ พากุล ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร บ้านกุดผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	สายบ้านนายสุวิทย์ พากุล ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร บ้านกุดผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐

พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย					
๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาไร่เดียว สาย กุดผึ้ง ไป นาอ่าง ขนาดถนนกว้าง ๗ เมตร ระยะยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ โหล ทางกว้างข้างละ ๐.๕ เมตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ ที่ ๖ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรค คูลา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	บ้านนาไร่เดียว สาย กุด ผึ้ง ไปนาอ่าง ขนาดถนน กว้าง ๗ เมตร ระยะยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ โหลทางกว้างข้างละ ๐.๕ เมตร บ้านนาไร่เดียว หมู่ ที่ ๖ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรค คูลา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๘๘๓	พ.ย. -ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๖,๘๘๓
๗.โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สายนางสำราญ แสงแก้ว ไป นานายเจริญ แสงแก้ว ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๓๐X๑๐๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน บ้านโนน ป่าหว้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล	สายนางสำราญ แสงแก้ว ไป นานายเจริญ แสงแก้ว ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๓๐X๑๐๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อน บ้านโนนป่าหว้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรค คูลา จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๓๒,๕๐๐	พ.ย. -ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๒,๕๐๐

กุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู					
๘.โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรลง หินคลุก สายไปสำนักสงฆ์ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร บ้านหินนกยูง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู	สายไปสำนักสงฆ์ ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร บ้านหินนกยูง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู	๒๒,๑๘๕	พ.ย. -ธ.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒,๑๘๕
๙.โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร วาง ท่อระบายน้ำพร้อมเท คอนกรีตยี่ดระหว่างแถว ท่อระบายน้ำ บ้านนาไร่ เดียว (สายข้างหนองทาม คำไฮ) บริเวณวางท่อ ระบายน้ำ กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร บ้าน นาไร่เดียว หมู่ที่ ๖ ตำบล กุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา	วางท่อระบายน้ำพร้อมเท คอนกรีตยี่ดระหว่างแถว ท่อระบายน้ำ บ้านนาไร่ เดียว (สายข้างหนองทาม คำไฮ) บริเวณวางท่อ ระบายน้ำ กว้าง ๖ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร บ้าน นาไร่เดียว หมู่ที่ ๖ ตำบล กุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา	๖๘,๑๒๑	มี.ค.- เม.ย.๒๕๖๘	รอการดำเนินการ	๐
๑๐.โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ จากสี่แยก	จากสี่แยกโรงเรียน บ้าน นาไก่อ ไปบ้านนายทอง	๓๓๑,๓๓๘	ต.ค.- พ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๑,๓๓๘

โรงเรียน บ้านนาไก่อไป บ้านนายทองออน ทุม สงคราม บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลผึ่ง อำเภอสวรรคุด จังหวัดหนองบัวลำภู ท่อขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะ ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ออน ทุมสงคราม บ้านนา คำน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลผึ่ง อำเภอสวรรคุด จังหวัดหนองบัวลำภู ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๑๑.โครงการปรับปรุงผิว จราจรเสริมผิวแอสฟัลต์ ติกส์ทับคอนกรีต สาย หน้าโรงเรียนนาไก่อคำ น้อยวิทยา ไปบ้านพ่อบุญ เพ็ง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านนาไก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลผึ่ง อำเภอสวรรคุด จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	สายหน้าโรงเรียนนาไก่อ คำน้อยวิทยา ไปบ้านพ่อ บุญเพ็ง ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บ้านนาไก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลผึ่ง อำเภอสวรรคุด จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๐,๖๗๗	ม.ค.- ก.พ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘๐,๖๗๗

๑๒.โครงการปรับปรุง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน นาไก่อ หมู่ ๕ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	หมู่บ้านนาไก่อ หมู่ ๕ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๙,๖๔๔	มี.ค. -เม.ย.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๑๓.ปรับปรุงเมรุ บ้าน พนมพัฒนา หมู่ ๕ ตำบล สุวรรณคูหา อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง	ปรับปรุงเมรุ บ้านพนม พัฒนา หมู่ ๕ ตำบล สุวรรณคูหา อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง	๓๙๐,๕๖๑	มี.ค. -เม.ย.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๑๔.ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนป่าหว้าน โดยการติดตั้งฝ้าเพดาน และปูกระเบื้อง บ้านโนน ป่าหว้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล กุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนป่าหว้านโดย การติดตั้งฝ้าเพดานและปู กระเบื้อง บ้านโนนป่า หว้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกุด ผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๖๗,๕๐๐	มี.ค. -เม.ย.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๑๕.อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดผึ้ง อำ	อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดผึ้ง อำ	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. -เม.ย.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐

สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง	สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้ง				
--	--	--	--	--	--

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๖.โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๘๐๒,๖๒๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๘๐๒,๖๒๐.๐๐
๑๗.โครงการสนับสนุน งบประมาณอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑,๕๙๓,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑,๕๙๓,๖๐๐.๐๐
๑๘.โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๗๑๒,๙๗๘.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๗๑๒,๙๗๘.๐๐
๑๙.โครงการอบรม จัดการขยะในชุมชน	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๑๕,๐๐๐
๒๐.โครงการป้องกัน ไข้เลือดออกในชุมชน	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๒๐,๐๐๐
๒๑.โครงการอบรม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในชุมชน	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๑๕,๐๐๐
๒๒.โครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๖,๕๒๕,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๖,๕๒๕,๖๐๐.๐๐

๒๓.โครงการจ่ายเบี้ย ความผู้พิการ	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๔.โครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๕.โครงการอุดหนุน เหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๒๖.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๖๗,๐๗๖.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๖๗,๐๗๖.๐๐
๒๗.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๒๒,๓๓๘.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๓๓๘.๐๐
๒๘.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ เรียน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๐,๒๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๒๐๐.๐๐
๒๙.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่า เครื่องแบบนักเรียน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๖,๕๗๕.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๕๗๕.๐๐

๓๐.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์ การเรียน	เด็กนักเรียนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๔,๗๙๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๗๙๐.๐๐
๓๑.โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในชุมชน	กลุ่มเป้าหมาย ๕๕ คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๒.โครงการอุดหนุน กิจกรรมกีฬา โรงเรียนใน เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลกุดผึ้ง	โรงเรียนในสังกัด อบต. กุดผึ้ง	๗๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๓.โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๓๔.โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๓๕.โครงการอบรม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓๖.โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	ปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - ม.ย. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๓๗.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขต อบต.กุดผึ้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓๘.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑๑ ชุมชน	๗๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๓๙.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในชุมชน ๓๕๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๐.โครงการวันแม่แห่งชาติ	คุณแม่ ผู้ปกครองใน ๑๑ ชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๔๑.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	นักเรียนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๒.โครงการบุญประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐

๔๓.โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑๑ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.กุดผึ้ง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐.๐๐
๔๔.โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำตำบลกุดผึ้งในงานประเพณีบุญข้าวจี	ประชาชนทั่วทั้งเขต อำเภอสวรรคคูหา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๕.โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำตำบลกุดผึ้งในงานวันทสพช. อ.สวรรคคูหา	อุดหนุนปกครองอำเภอ สวรรคคูหา วัฒนธรรมประจำตำบลกุดผึ้ง	๕,๐๐๐.๐๐	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๔๖.โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำตำบลกุดผึ้งในงานประเพณีในงานกาชาดหนองบัวลำภู	การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำตำบลกุดผึ้งในงานประเพณีในงานกาชาดหนองบัวลำภู สถาปนา จ.หนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐.๐๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๔๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐
๔๘.โครงการอบรมป้องกันไฟฟ้า	๑๑ ชุมชนในสังกัด อบต.กุดผึ้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๒๕๖๘	รอดำเนินการ	๐

